Форма С-1

УЗ «11-я ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «11-я ГКСП»
_____ В.О.Ракульцев
"___" _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 18-1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 03. 02. 2017г. № 16
в составе:

председатель комиссии:	Сытников А.Н, заместитель главного врача по ХР;
члены комиссии:	Васильева А.Ю., главная медсестра;
	Комарова С.С., заведующий стоматологическим отделением № 2, председатель профкома;
	Шкуратенко Н.И., инженер по охране труда;
	Астрейко М.Л., заведующий зуботехнической лабораторией,

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта УЗ «11-я городская клиническая стоматологическая поликлиника» расположенная по адресу: ул. Некрасова, д. 35, корп.2, в г. Минске, произвела осмотр кабинетов №1, №2, №3, №6, №12, №13, № 14 ,входной группы, коридоров и санузлов поликлиники установлено, что оконные стеклопакеты в кабинетах №1, №2, №3, №6, №12, №13, №14, входной группы испорчены и требуют замены. Потолочные светильники в коридорах поликлиники физически изношены и технически устарели, выработали свой ресурс, так как сроки службы на них, установленные заводами-изготовителями, истекли. На стене, расположенной напротив платной регистратуры, выявлены отслоения штукатурки и краски. В следствии залития на стене в складском помещении выявлены отслоения штукатурки и краски, так же в каб. №23а имеются потеки на потолке, в санузле второго этажа отслоение штукатурки.

Необходимо выполнить:

- замену стеклопакетов в кабинетах №1, №2, №3, №6, №12, №13, №14, входной группы
- потолочных светильников в коридорах поликлиники. Светильники необходимо установить энергосберегающие с наличием рассеивателей.
- требуется оштукатуривание, покраска потолков и стен.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами К=1,2; работы предполагается выполнять без отселения

Работы следует производить с применением следующих механизмов: средства малой механизации, шуроповерт аккумуляторный, перфоратор электрический, дрель электрическая, миксер ручной электрический.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ_____

Председатель комиссии А.Н.Сытников
заместитель главного врача по ХР
Члены комиссии:
главная медсестра А.Ю.Васильева

заведующий стоматологическим отделением С.С.Комарова
председатель профкома

инженер по охране труда Н.И.Шкуратенко

заведующий зуботехнической лабораторией М.Л. Астрейко

Оборотная сторона

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Замена светильников	шт.	20	
Оштукатуривание и покраска стен и потолков в местах нарушения штукатурки и лакокрасочного покрытия	$м^2$	18,5 $м^2$	
Замена стеклопакетов	$м^2$	10 $м^2$	

Составил зам. главного врача по ХР _____
А.Н.Сытников

«__» _____ 20__ г.